

Reseskildring

Sågning av långhustimmer

Robert Carlsson 100411

Sågning

Långhusdelen av kyrkrekonstruktionen i Södra Råda, byggs upp av timmer som fälls och försågas i norra Värmland. I år fälldes vårt väggtimmer i trakten av Lekvattnet. Bland annat på grund av den ihärdiga vintern, var fällning och sågning något senarelagd till månadsskiftet mars-april.

Mellan frukost och lunch den sjunde april sågades de sju ämnena, med fem duktiga sågverksarbetare inblandade i sågprocessen och undertecknad som bihang.

Det vi framförallt ville tillse, var att sågaren centrerade mörgen, vidare att krökar placerades exakt i lod samt att timret apterades i rotändan. Vidare även att hanteringen av sidutbytet, entumsbrädor, blev mer skonsam vid lastning och lossning. Vid fullskalig behuggning ligger det i sakens natur att huggaren centrerar mörgen, annars får denne betala misstaget med tunga arbetstimmar och besvär i timringen. Sågar man sitt timmer är proceduren snabbare och mer smärtfri, vilket i sig kan göra att mörgecentrering inte upplevs som en prioriterad syssla. Dessutom är det så att man idag kantsågar det mesta virket, vilket även det gör att sneda vankanter och andra problem som kan uppstå vid förskjuten mörge, blir sekundära. Ett timmer med kroken på tvären av dimensionen är förödande, det gör bland annat att man tappar mycket bygghöjd i timringen. Vi arbetar med skogsaptering och sågverksaptering, vilket innebär att allt rundvirke lämnar skogen med runt en aln i överlängd. Överlängden apteras bort på sågbacken, i och med att vi tar av rundvirket i rotändan simulerar vi en hög stubbe i skogen.

